

大连市第二人民医院

188148

项目名称		大连市第三人民医院院区改造项目									
主管部门		大连市卫生健康委员会				项目单位		大连市第三人民医院			
项目性质		在建									
项目期限		4		其中：建设期限（年）：		4		运营期限（年）：			
资金投向领域		医疗卫生				项目类型		医院			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分			
		年度资金总额（万元）	180.00	180.00	0.00	10	0.00	0.00			
		其中：专项债券资金	180.00	180.00	0.00	10	0.00	0.00			
		预算资金									
		企业自筹资金									
		市场化融资									
		其他投资									
债券代码及名称			2024年大连市政府专项债（七期）			债券利率（%）	2.53%	债券期限	30		
年度总体绩效目标		预期目标				实际完成情况					
		院区改造项目介入手术室开工				院区改造项目介入手术室开工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	院区改造面积	35787.48m²	35787.48m²	10	10				
			设备	38台/套	38台/套	10	10				
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	20	20				
		时效指标	预算指标下达后资金拨付时间	≤30日	≤30日	10	10				
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作环境情况	改善	改善	10	10				
			推动大连市医疗卫生事业整体发展	提高	提高	10	10				
		可持续影响指标	医院硬件升级改造	改善	改善	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总分						100	100				